

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2021

с. Шипуново

201

О плане мероприятий по подготовке объектов муниципальной собственности к работе в зимний период 2021-2022 гг.

В целях подготовки объектов к работе в зимний период 2021-2022 гг. постановляю:

1. Утвердить Мероприятия проводимые в период подготовки к зимнему сезону 2021-2022 гг. (приложение №1);

2. В целях безаварийной эксплуатации объектов ЖКХ и социальной сферы в осенне-зимний период 2021-2022 гг. обязать руководителей бюджетных учреждений района, глав Администраций сельсоветов и теплоснабжающего предприятия выполнить ремонтные работы на объектах теплоснабжения и социальной сферы. Провести мероприятия по энергосбережению зданий муниципальной собственности (утепление, остекление и т.д.), согласно приложения №1;

3. Установить срок готовности объектов социальной сферы к работе в зимний период - 02 августа 2021 г., котельных и тепловых сетей -15 сентября 2021 г.;

4. МУП «Шипуновский» обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, согласно приложения № 2, за счет собственных средств предприятия;

4. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике обеспечить выделение средств, на проведение ремонтных работ объектов теплоснабжения и зданий муниципальной собственности, согласно приложения №3, в части средств местного бюджета;

5. Утвердить состав районной комиссии по подготовке зданий муниципальной собственности и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (приложение №4);

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации района по ЖКХ, транспортному обеспечению и дорожной деятельности

Глава района



Т.Н. Дорохова

Приложение №1
к постановлению Администрации района
№ 201 от 28.05.2021

Мероприятия
проводимые в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1	По окончании отопительного сезона произвести гидравлическое испытание котлов и тепловых сетей с составлением актов гидроиспытания и актов деффектовки	Июнь-июль	Главы сельсоветов Руководители бюджетных учреждений Руководители предприятий ЖКХ
2	После замены тепловых сетей провести гидравлическое испытание с составлением соответствующих актов.	Согласно графику ремонта	Главы сельсоветов Руководители бюджетных учреждений Руководители предприятий ЖКХ
3	Провести проверку знаний у квалификационной комиссии, ответственных и их заместителей за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельных и тепловых сетей	Август-сентябрь	Главы сельсоветов Руководители бюджетных учреждений Руководители предприятий ЖКХ
4	Произвести промывку внутренних систем отопления отапливаемых объектов с составлением соответствующих актов	Июнь-август	Главы сельсоветов Руководители бюджетных учреждений Руководители предприятий ЖКХ
5	Подготовка зданий к эксплуатации в зимний период (утепление, остекление и т.д.)	Июнь-сентябрь	Главы сельсоветов Руководители бюджетных учреждений Руководители предприятий ЖКХ
6	Подготовка Паспорта готовности зданий и котельных к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов	Сентябрь-октябрь	Главы сельсоветов Руководители бюджетных учреждений Руководители предприятий ЖКХ

Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Шипуновского района
№ 201 от 28.05.2021

План планово-предупредительных ремонтов объектов ТХ МУП "Шипуновский"					
Наименование конструкций, наименование и марка оборудования, наименование, диаметр и протяженность участков тепловых сетей	Состав работ по устранению выявленных дефектов	Потребность в материалах			Дата выполнения
	Наименование	Наименование	Ед. измерения	количество	
Котельная с. Горьковское					
ТДМ	Ревизия Д9	Литол	кг	0,1	11.05.2021 - 30.05.2021
Транспортер углеподачи	Ремонт короба	Лист стальной 3мм	шт	2	
		Швеллер 12	м	7	
		электроды	кг	10	
		круг отрезной	шт	5	
	Замена скребков	уголок 50	м	15	
	Ревизия редукторов	литол	кг	0,3	
котлы	замена роликов тележки шурующей планки котла №2	Ролики	шт	4	
	Ремонт конвективной части с разборкой обмуровки	электроды	кг	10	
		круг отрезной	шт	15	
тепловая сеть	Гидравлика тепловой сети	фланец Д32	шт	28	
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования				
	Ревизия оборудования	литол	кг	1	

		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
Котельная с. Самсоново					
тепловая сеть	установка колодца для переключения здания с/совета	жб кольцо с крышкой	шт	1	30.05.2021 - 20.06.2021
		ЗРА Д32 с фланцами	шт	4	
		Труба Д57	м	12	
		электроды	кг	15	
		Круг отрезной	шт	20	
		кислород	м3		
		пропан	м3		
Бак резервной воды	устранение течи	Круг отрезной	шт	20	
		электроды	кг	10	
		пропан	м3		
		кислород	м3		
котлы	Ремонт котла №2	Труба Д32	м	30	
		Труба Д57	м	20	
		Труба Д100	м	8	
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования				
	Ревизия оборудования	литол	кг	1	
		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	

	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
Котельная с. Нечунаево					
Основное оборудование	Ревизия и смазка	Литол	кг	2	20.06.2021 -
шзу	замена подшипников	подшипник 180308	шт	4	11.07.2021
		подшипник 180307	шт	2	
	замена скребков	уголок 50	м	5	
		электроды	кг	15	
	ремонт короба наклонного тр-ра, кронштейны, редуктор	полоса 5*50	м	10	
		лист 3мм	м2	0,4	
		Электроды	кг	15	
		Круг отрезной	шт	5	
котлы	Замена ЗРА котел №2	ЗРА 80	шт	2	
		болт м16*120	шт	8	

		гайка м16	шт	8	
	устранение прогара бункера котла №2	лист 3мм	м2	1	
	Ревизия редукторов	Масло трансмиссионное	л	3	
электрощит	ревизия	замена отработавших срок приборов			
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования				
	Ревизия оборудования	литол	кг	1	
		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
	Ревизия тали	Тросс 6,3мм	м	20	
	Итого по котельной				
Котельная с. Шипуново-2					
транспортёр шзу	ремонт кронштейна редуктора горизонтального тр-ра, замена скребков	уголок 50	м	7,6	11.07.2021 - 31.07.2021
		электроды	кг	15	
		Круг отрезной	шт	20	
	замена подшипников	подшипник 180308	шт	4	
		литол	кг	0,2	
газоход	уплотнение	лист 3мм	шт	1	

	газохода	электроды	кг	10	
		Круг отрезной	шт	5	
ТДМ	уплотнение соединения вентилятора	КАОН 5мм	шт	1	
котлы	ремонт конвективной части котла №2	электроды	кг	15	
		Круг отрезной	шт	8	
		кислород	м3		
		пропан	м3		
	труба Д57	м		16	
тепловая сеть	установка крышет тк	тес 25мм	м3	0,5	
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования				
	Ревизия оборудования	литол	кг	1	
		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
Котельная с. Красный Яр					
Основное оборудование	Ревизия	Литол	кг	2	31.07.2021
ТДМ	ревизия д6,3 №1	литол	кг	1	22.08.2021
		ключи			
		электроды	кг	10	
		круг отрезной	шт	8	
	установка д6,3 №2	Д6,3	шт	1	
		швеллер 12	м	3	
	лист 3мм	шт	2		
шзу	замена подшипников	подшипник 180308	шт	4	
углеподача	замена скребков,	уголок 50	м	8	

	замена ленты, ремонт вала барабанов	электроды	кг	15	
		Круг отрезной	шт	8	
		лента л-600	м	23	
		токарные работы	шт	1	
		электрод	кг	15	
Электрооборудован ие	Лабораторное испытание оборудования				
	Ревизия оборудования	литол	кг	1	
		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
Котельная с. Быково					
Электрооборудован ие	Лабораторное испытание оборудования				22.08.2021 - 12.09.2021 +2сварщи ка
	Ревизия оборудования	литол	кг	1	
		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	

	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
котельная с. Хлопуново					
Основное оборудование	Ревизия	Литол	кг	2	12.09.2021 - 30.09.2021
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования				
	Ревизия оборудования	литол	кг	1	
		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
Котельная с. Первомайск					
котел	Замена шурующей планки	шурующая планка	шт	2	11.05.2021 - 30.05.2021
ШЗУ	ремонт	цепь	м	20	
		уголок 50	м	5	
		лист 3мм	м2	6,2	
		лист 4мм	м2	3	
		звездочка	шт	4	
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования				
	Ревизия оборудования	литол	кг	1	

		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
Котельная с. Новоивановка					
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования				30.05.2021 - 20.06.2021
	Ревизия оборудования	литол	кг	1	
		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
Котельная с. Порожнее					
Основное оборудование	Ревизия	Литол	кг	1	20.06.2021 - 11.07.2021
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования				

	Ревизия оборудования	литол	кг	1	
		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
Котельная с. Баталово					
Основное оборудование	Ревизия	Литол	кг	1	11.07.2021 - 31.07.2021
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования				
		Ревизия оборудования	литол	кг	
		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
Котельная с. Родино					
Основное оборудование	Ревизия	Литол	кг	1	31.07.2021 -

Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования				22.08.2021	
	Ревизия оборудования	литол	кг	1		
		Подшипники	шт	4		
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1		
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2		
		Прожектор 20Вт	шт	2		
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1		
	Ревизия тали	Тросс 6,3мм	м	20		
Итого по котельной						
Котельная с. Зеркалы						
ТДМ	Установка резервного дымососа	Д3,5 с котельной ПМК	шт	1	22.08.2021 - 12.09.2021	
Тепловая сеть	Наладка гидравлического режима					
Основное оборудование	Ревизия	Литол	кг	1		
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования					
	Ревизия оборудования	литол	кг	1		
		Подшипники	шт	4		
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1		
Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2			

		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
Котельная с. Урлапово					
ШЗУ	ремонт	цепь ТСН	м	30	12.09.2021 - 30.09.2021
		уголок 50	м	4	
		Металл листовой 3мм	м	3	
Тепловая сеть	Наладка гидравлического режима				
Основное оборудование	Ревизия	Литол	кг	1	
Электрооборудован ие	Лабораторное испытание оборудования				
	Ревизия оборудования	литол	кг	1	
		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
Итого по котельной					
Котельная Школьная					
Тепловая сеть	от комсомольского 60 до Уральская 70				
Итого по котельной					
Котельная Центральная					

котлы	ремонт котла №3,4,5	труба Д50	м	100	11.05.2021 - 25.07.2021
		труба Д108	м	18	
		труба Д89	м	12	
		секция чугунная	шт	2	
	замена ЗРА	кран Д89	шт	4	
		кран Д100	шт	4	
Транспортер ШЗУ	ремонт	Метал листовая 4мм	м2	5	
		Электроды	кг	20	
		Диски отрезные	шт	50	
газоходы	ревизия газоходов, золоудаления, дымососв и насосов	Металл листовая 3мм	м2	10	
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования				
	Ревизия оборудования	литол	кг	1	
		Подшипники	шт	4	
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1	
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2	
		Прожектор 20Вт	шт	2	
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1	
	Итого по котельной				
Котельная СХТ					
Тепловая сеть	Наладка гидравлического режима				25.06.2021 - 31.08.2021
ЗРА котельной	Замена ЗРА	При предоставлени и подрядчиком			

оборудование котельной	Установка компрессора и воздухоподводящих трубопроводов к котлам	ППР 20 труба	м	36
		Фурнитура		
	Ревизия теплообменников	Химреагенты		
Угольный склад	ремонт угольного склада	металл 3	м2	40
		Швеллер 12	м	30
Электрооборудование	Лабораторное испытание оборудования			
	Ревизия оборудования	литол	кг	1
		Подшипники	шт	4
	Ревизия щитов управления	ВД40	шт	1
	Ревизия щитов освещения	Лампочка диодная	шт	2
		Прожектор 20Вт	шт	2
	Установка автоматики подпитки	ЭКМ	шт	1

Приложение № 3
к постановлению
Администрации
Шипуновского района
№ 201 от 28.05.2021

Котельные МКОУ «Тугозвоновская СОШ имени А.Н. Лаврова»						
№ п/п	Наименование дошкольного и школьного образовательного учреждения	Состав работ по устранению	Потребность в материалах			Срок выполнения мероприятий
			Наименование	Ед. измерения	Количество	
1	2	3	4	5	6	7
1	МКОУ «Тугозвоновская СОШ имени А.Н. Лаврова»	замена	Рабочее колесо на дымосос Д 3,5 левого вращения	шт	1	01.06.2021 - 15.08.2021
		замена	Кабель 2-х жильный на 1.5 кВт	шт	30	
		ремонт	Электроды №4	пачка	2	
2	Ельцовская СОШ	замена	Котел Квр-0,4	шт	1	01.06.2021 - 15.08.2021
		замена	Щит управления электродвигателями котельного оборудования на 3 эл.двиг.	шт	1	
		ремонт	Труба стальная 150мм	м	12	
		ремонт	Уголок 8*8	м	15	

			замена	Резиновая муфта на сетевой насос №Н80.733.02.0103	шт	4	
			замена	Вытяжной вентилятор 0,25 кВт 900об/мин	шт	1	
			ремонт	Электроды №4	пачка	2	
3	Комарихинская СОШ		замена	Вентилятор радиальный-2880 об. левого вращения	шт	1	01.06.2021
				Задвижка чугунная Ду100	шт	1	-
				Задвижка чугунная Ду150	шт	2	15.08.2021
			замена	Задвижка чугунная Ду50	шт	1	
4	Бестужевская ООШ		замена	Насос К8/18 эл/дв 3 кВт	шт	1	01.06.2021
			замена	Емкость для воды (подпитка) 200л	шт	3	-
			замена	Кран полуоборотный Ø 50мм	шт	2	15.08.2021
			ремонт	Сгоны Ø 50мм	шт	4	
			замена	Кран Ø 20мм	шт	1	
			ремонт	Сгоны Ø 20мм	шт	2	
			замена	Труба Дымовая Ø 500мм.	м	12	
			замена	Щит управления электродвигателями котельного оборудования на 3 эл.двиг.	шт	1	
			ремонт	Труба 20мм	м	3	
			ремонт	Электроды №4	пачка	2	
5	Качусовская ООШ		ремонт	Труба стальная 70мм	м	10	01.06.2021
			замена	Щит управления электродвигателями котельного оборудования на 3 эл.двиг.	шт	1	-
			ремонт	Кабель 3-х жильный	м	15	15.08.2021
			ремонт	Кабель 2-х жильный на 1.5 кВт	м	30	
6	Кузнечихинская ООШ		ремонт	Труба стальная 70мм	м	10	01.06.2021
							-
							15.08.2021
7	Новосельская ООШ		замена	Котел КВр-0,2	шт	1	01.06.2021
			замена	Насос сетевой К36/200	шт	1	-

			ремонт	Труба 300мм	м	14	15.08.2021
			ремонт	Труба 76мм	м	4	
			замена	Кран задвижка 76мм	шт	2	
			ремонт	Электроды №4	пачка	2	
МКОУ «Урлаповская СОШ им. Н.В. Четырена»							
Котельные МКОУ «Урлаповская СОШ им. Н.В. Четырина»							
8	Бобровская СОШ		замена	Дымосос Д 3,5 левого вращения	шт	1	01.06.2021
			ремонт	Труба стальная 75мм	м	40	-
			замена	Термометры на трубу	шт	2	15.08.2021
			замена	Кран полуоборотный Ø50 мм	шт	1	
			ремонт	Асбест листовой	лист	2	
			замена	Кран Диаметр 72 мм	шт	2	
			замена	Труба дымовая Ø 500мм	м	14	
			ремонт	Электроды №4	пачка	2	
Котельные МКОУ «Родинская СОШ»							
9	Коробейниковская ООШ		замена	Насос К8/18 эл/дв 3 кВт	шт	1	01.06.2021
			замена	Щит управления электродвигателями котельного оборудования на 3 эл.двиг.	шт	1	-
			ремонт	Труба стальная 57мм	м	10	15.08.2021
			замена	Кран полуоборотный Ø50 мм	шт	6	
			замена	Центральный рубильник для отключения питания всей котельной	шт	1	
			ремонт	Электроды №3	пачка	1	
Котельные МКОУ «Самсоновская СОШ»							

10	Ильинская ООШ	замена	Насос К65-50-160 4 кВт, 3000 об\мин.	шт	1	01.06.2021
		замена	Эл.двигатель на дымосос 5АИ10084 (3кВт 1500 об\мин.)	шт	1	- 15.08.2021
11	Белоглазовская СОШ	замена	Дымосос Д 3,5 правого вращения	шт	1	01.06.2021
		замена	Насос К 45/30 5,5 кВт	шт	1	- 15.08.2021
		замена	Вентилятор поддува на котел КВр-0,4	шт	1	
		замена	Кран шаровый с фланцами Ø100мм	шт	1	
		ремонт	Труба 100мм	м	6	
		ремонт	Труба 76мм	м	2	
		ремонт	Отвод 90° Ø76мм	шт	12	
		ремонт	Фланец Ø76	шт	8	
		замена	Пускатели 380 Вт	шт	6	
		ремонт	Железо листовое 3мм	м ²	2	
		ремонт	Кабель 4-х жильный 2мм ²	м	25	
12	Метелевская ООШ	ремонт	Уголок стальной 50x50x5мм	шт	2*6 м	01.06.2021
		ремонт	Лист стальной 1,0x1250x2500	шт	2	- 15.08.2021
		замена	Кран шаровый латунный муфтовый	шт	1	
		замена	Ду 40 Ру16	шт	3	
13	Войковская СОШ	ремонт	Набивка сальниковая для насосос, сечение 10*10мм	м	2	01.06.2021
		замена	Колосники 920*250мм	шт	4	- 15.08.2021
		замена	Радиатор чугунный 7 секций МС-140-500	шт	6	
		замена	Насос К80/65/160 (без двигателя и рамы)	шт	1	
		замена	Электродвигатель 5АИ100S24,0кВт, 3000об/мин.	шт	1	
		замена	Электромагнитный пускатель ПМА-4210 УЗ В	шт	2	
		замена	Клапан предохранительный 1\2" (6 бар)	шт	1	
		замена	Чугунный отбойник на дверцу котла 250*400мм	шт	1	

Приложение №4

к постановлению
Администрации района
№ 201 от 28.05.2021

Состав

районной межведомственной комиссии по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2021-2022 годов.

Председатель комиссии:

Бусыгин В.В.

Заместитель главы Администрации района по ЖКХ, транспортному обеспечению и дорожной деятельности

Члены комиссии:

Колесников И.О..

Заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

Кобацкая Л.В.

Председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом

Боксбергер А.С.

Начальник отдела по труду Администрации района

Марфенкова С.В.

Председатель комитета по культуре и спорту (по согласованию)

Виканова Т.А.

Председатель комитета по образованию (по согласованию)

Жигалов М.В.

Директор МУП «Шипуновский» (по согласованию)

Главы Администраций сельских Советов Шипуновского района (по согласованию);

Руководители бюджетных учреждений Шипуновского района (по согласованию);

Депутаты Районного совета депутатов Шипуновского района (по согласованию).